



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2019 г. № 436-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый комплексный план реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае" (далее - комплексный план).

2. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики обеспечить координацию работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций по выполнению комплексного плана.

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию комплексного плана, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики информацию о ходе его выполнения.

4. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения комплексного плана.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с оформлением предоставления земельных участков для строительства объектов, предусмотренных комплексным планом.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 2019 г. № 436-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае"

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|--|--|---|---|
| 1. Подготовка ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае (далее - перегрузочный комплекс), включая варианты размещения терминала, определения технических характеристик, перечня объектов частной и федеральной собственности, источников и механизмов финансирования (далее - ходатайство) | I квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | представление ходатайства в Росморречфлот |
| 2. Согласование ходатайства | в течение 30 дней с даты исполнения пункта 1 | Росморречфлот | получение согласования ходатайства |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|--|-------------------|---|--|
| 3. Подготовка обосновывающих материалов для запроса у федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять пограничный, таможенный и иные виды контроля, требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса | I квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | представление соответствующих материалов в Минтранс России |
| 4. Выдача обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса | I квартал 2019 г. | Минтранс России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор | получение соответствующих требований |
| 5. Подготовка решения о возможности использования перегрузочного комплекса для газификации Камчатского края | I квартал 2019 г. | Минэнерго России, с участием Правительства Камчатского края и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" | доклад в Правительство Российской Федерации |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|---|-------------------|--|--|
| 6. Проведение первого этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса | I квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот | получение соответствующего заключения |
| 7. Подготовка пакета документов, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" | I квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | представление соответствующих документов в Росморречфлот |
| 8. Представление на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти пакета документов, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" | I квартал 2019 г. | Росморречфлот | определение и согласование источников финансирования объектов федеральной собственности проекта перегрузочного комплекса в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|---|---------------------|---|---|
| 9. Подготовка предложений по учету финансирования объектов федеральной собственности проекта перегрузочного комплекса в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | III квартал 2019 г. | Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, с участием Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 10. Подготовка предложений по включению инвестиционного проекта перегрузочного комплекса в документы стратегического планирования Российской Федерации (государственную программу, или федеральную адресную инвестиционную программу, или федеральную целевую программу, или ведомственную целевую программу, или инвестиционную программу субъекта естественных монополий) | I квартал 2019 г. | Минтранс России, Росморречфлот, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 11. Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения о внесении изменений в схему территориального планирования Российской Федерации | I квартал 2019 г. | Минтранс России, с участием общества с ограниченной ответственностью | акт Правительства Российской Федерации |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|--|---------------------------|--|--|
| <p>Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусматривающих реализацию проекта перегрузочного комплекса</p> | | <p>"НОВАТЭК-Камчатка" и Правительства Камчатского края</p> | |
| <p>12. Внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта акта Правительства Российской Федерации о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", предусматривающего включение в границы части акватории бухты Бечевинская и земельного участка для реализации проекта перегрузочного комплекса</p> | <p>I квартал 2019 г.</p> | <p>Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, с участием Правительства Камчатского края, акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока" и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"</p> | <p>акт Правительства Российской Федерации</p> |
| <p>13. Предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"</p> | <p>II квартал 2019 г.</p> | <p>акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока", с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"</p> | <p>получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"</p> |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|--|---------------------|---|---|
| 14. Подготовка, согласование и утверждение документации по планировке территории для размещения перегрузочного комплекса | III квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот, акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока" | предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" земельного участка для реализации проекта перегрузочного комплекса |
| 15. Внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ морского порта Петропавловск-Камчатский для включения перегрузочного комплекса в границы порта | I квартал 2022 г. | Минтранс России, Росморречфлот | акт Правительства Российской Федерации |
| 16. Подготовка приказа Минтранса России об утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) | II квартал 2022 г. | Минтранс России, с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" | приказ Минтранса России |
| 17. Подготовка задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса | I квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | представление на согласование в федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|--|--|---|--|
| 18. Согласование задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса | в течение 10 дней после исполнения пункта 17 | федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса |
| 19. Подготовка проектной документации по строительству перегрузочного комплекса | III квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | представление в федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" проектной документации по строительству перегрузочного комплекса |
| 20. Согласование проектной документации по строительству перегрузочного комплекса | в течение 30 дней после исполнения пункта 19 | федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования проектной документации по строительству перегрузочного комплекса |
| 21. Подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса | III квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | представление в Минтранс России соответствующей проектной документации |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|--|--------------------|---|---|
| 22. Согласование с федеральными органами исполнительной власти проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса | IV квартал 2019 г. | Минтранс России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования соответствующей проектной документации |
| 23. Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации перегрузочного комплекса с целью получения разрешения на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ | IV квартал 2019 г. | Росприроднадзор, с участием Правительства Камчатского края и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" разрешения на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ |
| 24. Проведение второго этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса | IV квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот | получение заключения по второму этапу публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса |
| 25. Проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки определения достоверности сметной стоимости перегрузочного комплекса | IV квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот, федеральное автономное учреждение | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" заключения по экспертизе проектной документации и проверке определения достоверности сметной |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|--|--------------------|--|---|
| | | "Главгосэкспертиза России" | стоимости перегрузочного комплекса |
| 26. Получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" разрешения на строительство перегрузочного комплекса | I квартал 2020 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот | разрешение на строительство перегрузочного комплекса |
| 27. Строительство (реконструкция) и оборудование зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации | 2020 - 2021 годы | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | приказ Минтранса России |
| 28. Проверка межведомственной комиссией соответствия морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский, реконструированного в пределах перегрузочного комплекса, требованиям федеральных органов исполнительной власти к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля | II квартал 2022 г. | Минтранс России | приказ Минтранса России об открытии морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский в пределах перегрузочного комплекса |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа или планируемый результат |
|---|------------------|--|--|
| 29. Строительство объектов портовой инфраструктуры, находящихся исключительно в федеральной собственности (при условии выделения дополнительных средств федерального бюджета) | 2020 - 2022 годы | Минтранс России, Росморречфлот, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" | ввод в эксплуатацию объектов портовой инфраструктуры |
| 30. Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (первый пусковой комплекс) | 2020 - 2022 годы | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса перегрузочного комплекса |
| 31. Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (второй пусковой комплекс) | 2020 - 2023 годы | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию) | ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса перегрузочного комплекса |